

Tugas 2

Gym Sepuluh Nopember

Anggota Kelompok

- **Daffa Rajendra Priyatama**
- **Naufal Syafi' Hakim**
- **Muhammad Dzaky Ahnaf**
- **Rama Owariantto**
- **Tio Axellino Irin**

WBS

1. **Initiating Phase**
 - 1.1. **Select Project Manager**
 - 1.2. **Form Project Team**
 - 1.3. **Develop Project Charter**
2. **Planning Phase**
 - 2.1. **Develop Scope Statement**
 - 2.2. **Create WBS**
 - 2.3. **Develop and Refine Other Plans**
3. **Executing Phase**
 - 3.1. **Perencanaan & Perizinan**
 - 3.1.1. **Desain Struktur Gudang & Layout Gym**
 - 3.1.2. **Pengurusan Izin Bangunan & Usaha**
 - 3.2. **Pekerjaan Sipil & Konstruksi**
 - 3.2.1. **Persiapan Lahan & Pondasi**
 - 3.2.2. **Struktur Gudang**
 - 3.2.3. **Pemasangan Dinding & Lantai Beton**
 - 3.2.4. **Instalasi Listrik, Air & Ventilasi**
 - 3.3. **Interior Dasar & Fasilitas Pendukung**
 - 3.3.1. **Lantai Gym (rubber flooring)**
 - 3.3.2. **Cermin & Rak Peralatan**
 - 3.3.3. **Locker & Kamar Mandi/Toilet**
 - 3.4. **Pengadaan Peralatan Gym**
 - 3.4.1. **Alat Kardio**
 - 3.4.2. **Alat Beban**
 - 3.4.3. **Alat Fungsional**
 - 3.4.4. **Peralatan Safety & Kebersihan**
 - 3.5. **Sistem IT & Marketing**
 - 3.5.1. **Sistem Membership**
 - 3.5.2. **Website, Media Sosial & Branding**
 - 3.5.3. **Promosi Pra-Opening**
 - 3.6. **Operasional Awal**
 - 3.6.1. **Rekrutmen & Training Staff**
 - 3.6.2. **Simulasi Operasional & Buffer Gaji**
 - 3.6.3. **Pengadaan Bahan Habis Pakai**
 - 3.7. **Manajemen Proyek & Kontinjensi**
 - 3.7.1. **Monitoring Proyek**
 - 3.7.2. **Dana Darurat**
4. **Closing Phase**
 - 4.1. **Final Inspection & Acceptance**
 - 4.2. **Release Project Resources**
 - 4.3. **Project Closure Report**

4.4. Grand Opening Ceremony

WBS Dictionary

1. Initiating Phase

Activity Definition: Identifikasi kegiatan awal seperti pemilihan Project Manager dan pembentukan tim dilakukan dengan estimasi durasi 3–5 hari.

Milestone: *Project Charter Approved* → menandai awal resmi proyek.

1.1 Memilih Project Manager

- **WBS Item Number:** 1.1
- **WBS Item Name:** Memilih Project Manager
- **Description:** Menentukan project manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan proyek.
- **Deliverables:** Penetapan resmi project manager.

1.2 Membentuk Project Team

- **WBS Item Number:** 1.2
- **WBS Item Name:** Membentuk Project Team
- **Description:** Membentuk tim proyek yang terdiri dari konsultan, kontraktor, dan staf pendukung.
- **Deliverables:** Tim proyek terbentuk dengan peran jelas.

1.3 Mengembangkan Project Charter

- **WBS Item Number:** 1.3
 - **WBS Item Name:** Mengembangkan Project Charter
 - **Description:** Dokumen yang berisi tujuan, ruang lingkup awal, budget, timeline, dan stakeholder.
 - **Deliverables:** Project Charter disahkan.
-

2. Planning Phase

Planning Schedule Management:

Tim menyusun *Schedule Management Plan* yang berisi metode penjadwalan (menggunakan Microsoft Project), tingkat akurasi ± 1 hari, dan kontrol perubahan jadwal.

Defining Activities:

Tiap sub-aktivitas seperti “Develop Scope Statement” dan “Create WBS” dipecah ke level aktivitas harian agar estimasi waktu realistis.

Estimating Activity Durations:

Gunakan pendekatan *three-point estimate (optimistic–most likely–pessimistic)* untuk tiap aktivitas, misalnya:

- Scope Statement: 2–3–5 hari
- WBS: 3–4–6 hari

Milestone: “Project Management Plan Completed”.

2.1 Mengembangkan Scope Statement

- **WBS Item Number:** 2.1
- **WBS Item Name:** Mengembangkan Scope Statement
- **Description:** Menentukan ruang lingkup proyek termasuk batasan, asumsi, dan tujuan utama.
- **Deliverables:** Dokumen Scope Statement.

2.2 Membuat WBS

- **WBS Item Number:** 2.2
- **WBS Item Name:** Membuat WBS
- **Description:** Membuat Work Breakdown Structure hingga level sub-activity.
- **Deliverables:** WBS final dan WBS Dictionary.

2.3 Mengembangkan Rencana Tambahan

- **WBS Item Number:** 2.3
- **WBS Item Name:** Mengembangkan Rencana Tambahan
- **Description:** Membuat rencana tambahan (schedule, biaya, risiko, komunikasi, quality plan).
- **Deliverables:** Dokumen Project Management Plan.

3. Executing Phase

3.1 Perencanaan & Perizinan

3.1.1 Studi Kelayakan & Riset Pasar

- **Description:** Analisis kebutuhan pasar, potensi ROI, serta identifikasi kompetitor.
- **Deliverables:** Laporan studi kelayakan.

3.1.2 Desain Struktur Gudang & Layout Gym

- **Description:** Membuat desain bangunan gudang, layout ruang gym, locker, dan reception.
- **Deliverables:** Gambar teknis desain & layout.

3.1.3 Pengurusan Izin Bangunan & Usaha

- **Description:** Pengajuan IMB/PBG dan perizinan usaha gym.
 - **Deliverables:** Dokumen legalitas bangunan & usaha.
-

3.2 Pekerjaan Sipil & Konstruksi

3.2.1 Persiapan Lahan & Pondasi

- **Description:** Pembersihan lahan, penggalian, pengecoran pondasi.
- **Deliverables:** Lahan siap dengan pondasi kokoh.

3.2.2 Struktur Gudang

- **Description:** Pemasangan tiang baja, rangka atap WF/galvalum.
- **Deliverables:** Struktur gudang berdiri dengan atap terpasang.

3.2.3 Pemasangan Dinding & Lantai Beton

- **Description:** Pembuatan dinding bata ringan & pengecoran lantai beton.
- **Deliverables:** Ruangan tertutup dengan lantai kuat.

3.2.4 Instalasi Listrik, Air & Ventilasi

- **Description:** Pemasangan instalasi listrik, jalur air, serta ventilasi udara.
 - **Deliverables:** Sistem listrik, air, dan ventilasi berfungsi.
-

3.3 Interior Dasar & Fasilitas Pendukung

3.3.1 Lantai Gym (rubber flooring area latihan)

- **Description:** Pemasangan lantai karet untuk area latihan agar aman & nyaman.
- **Deliverables:** Area latihan dengan rubber flooring terpasang.

3.3.2 Cermin & Rak Peralatan

- **Description:** Pemasangan cermin besar di area latihan & rak penyimpanan alat.
- **Deliverables:** Cermin terpasang & rak siap digunakan.

3.3.3 Locker & Kamar Mandi/Toilet

- **Description:** Pembuatan locker room, kamar mandi, & toilet sederhana.
 - **Deliverables:** Fasilitas pendukung siap digunakan.
-

3.4 Pengadaan Peralatan Gym

3.4.1 Alat Kardio (treadmill, sepeda statis, elliptical)

- **Description:** Pengadaan & instalasi alat-alat kardio.
- **Deliverables:** Peralatan kardio siap digunakan.

3.4.2 Alat Beban (rack, smith machine, dumbbell, barbell, plate)

- **Description:** Pengadaan peralatan angkat beban lengkap.
- **Deliverables:** Peralatan beban lengkap & tersusun.

3.4.3 Alat Fungsional (kettlebell, battle rope, matras, medicine ball)

- **Description:** Pengadaan peralatan fungsional untuk latihan variasi.
- **Deliverables:** Peralatan fungsional tersedia.

3.4.4 Peralatan Safety & Kebersihan

- **Description:** Alat keselamatan, P3K, sanitasi, dan kebersihan.
 - **Deliverables:** Peralatan safety & kebersihan tersedia.
-

3.5 Sistem IT & Marketing

3.5.1 Sistem Membership (software/hardware sederhana)

- **Description:** Pembuatan sistem manajemen member (database, kartu anggota).
- **Deliverables:** Sistem membership aktif.

3.5.2 Website, Media Sosial & Branding

- **Description:** Pembuatan website, setup akun media sosial, branding visual.
- **Deliverables:** Website & media sosial aktif.

3.5.3 Promosi Pra-Opening

- **Description:** Promosi awal sebelum gym dibuka (iklan online, spanduk, promo harga).
 - **Deliverables:** Kampanye promosi berjalan.
-

3.6 Operasional Awal

3.6.1 Rekrutmen & Training Staff

- **Description:** Rekrutmen instruktur, admin, cleaning service, training dasar operasional.
- **Deliverables:** Tim operasional siap bekerja.

3.6.2 Simulasi Operasional & Buffer Gaji

- **Description:** Uji coba alur kerja & sistem gym, termasuk buffer gaji staf awal.
- **Deliverables:** Simulasi operasional selesai.

3.6.3 Pengadaan Bahan Habis Pakai (air, handuk, sanitasi)

- **Description:** Pengadaan stok awal untuk kebutuhan operasional harian.
 - **Deliverables:** Stok habis pakai tersedia.
-

3.7 Manajemen Proyek & Kontinjensi (Rp20 juta | Sepanjang Proyek)

3.7.1 Monitoring Proyek

- **Description:** Pemantauan progres, laporan mingguan, koordinasi stakeholder.
- **Deliverables:** Laporan monitoring proyek.

3.7.2 Dana Darurat

- **Description:** Dana cadangan untuk kebutuhan mendesak/tidak terduga.
 - **Deliverables:** Dana kontinjensi tersedia.
-

4. Closing Phase

4.1 Pemeriksaan akhir & Penerimaan

- **WBS Item Number:** 4.1
- **WBS Item Name:** Pemeriksaan akhir & Penerimaan
- **Description:** Pemeriksaan akhir bangunan, fasilitas, dan peralatan untuk memastikan sesuai spesifikasi.
- **Deliverables:** Berita acara serah terima pekerjaan (BAST).

4.2 Pelepasan Aset dan Sumber Daya Proyek

- **WBS Item Number:** 4.2
- **WBS Item Name:** Pelepasan Aset dan Sumber Daya Proyek
- **Description:** Pelepasan tenaga kerja, kontraktor, konsultan, dan pengembalian aset sementara.
- **Deliverables:** Laporan pelepasan sumber daya proyek.

4.3 Pelaporan Penutupan Proyek

- **WBS Item Number:** 4.3
- **WBS Item Name:** Pelaporan Penutupan Proyek
- **Description:** Dokumentasi akhir mencakup biaya realisasi, timeline aktual, lesson learned, dan evaluasi.
- **Deliverables:** Laporan penutupan proyek.

4.4 Upacara Peresmian

- **WBS Item Number:** 4.4
- **WBS Item Name:** Upacara Peresmian
- **Description:** Acara peresmian gym sekaligus promosi ke masyarakat.
- **Deliverables:** Event grand opening terlaksana.